

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 16 EMTERVIKSFIBER.

TID: 2013-10-02 KL. 18:00

PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, Tommy Larsson, Fredrik Jonsson, Erik Larsson Sunne kommun, Sten-Åke Berg RELACOM.

FRÅNVARANDE: Bengt Jansson, Fredrik Stodne

1§

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2§

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna.

3§

Sten-Åke Berg lämnade över fakturan för upparbetad period, upplyste om att en entreprenör saknades på fakturan och att den kommer på nästa månad.

Sten-Åke Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen:

- De etableringar i form av samförläggningar som genomförts saknar i stor utsträckning mätband. Dess etableringar kommer att mätas in med positionerings utrustning och respektive entreprenör kommer att bära de kostnader som uppstår i och med det.

De etableringar som det rör är: Område Herrgårdsjö (etablering gjord innan projektstart), område Kvarntorp – Älvbäck, område Gunnerud.

- Den kommunala stamledningen är nu färdigställd i sin helhet, och når idag till kommungräns Kil via Bössviken, kommungräns Forshaga via Sandviken.
- Visterudväxeln är nu ansluten med fiber och där med är hela transportnätet klart från Sunne tätort ut till var växelstation.
- På grund av en brist på tillgängliga tekniker inom fibersvetsning kommer viss förskjutning av driftsättningen att ske. Växelområdena driftsätts enligt tidigare avisering. 1: Östra Ämtervik växel, 2: Bössviken växel, 3: Angersby växel och slutligen 4: Visterud växel.

MARKARBETEN

Grävarbetena börjar närma sig sitt slut, de markarbeten som pågår är.

- **Bogerud:** Viss samförläggning sker med Fortum, beräknad återstod 14 dagar.
- **Norra/Södra Ås:** Färdigställs nu kundanslutningarna.
- **Område Forshaga:** Inväntas beslut om start från föreningen.
- **Område Nord:** Förväntad start av grävning inom 3 veckor.

De brunnar som idag står öppna kommer att förslutas först kommande vår, då arbeten kommer att genomföras i dem under hösten och förvintern. Även återställning/uppstädning av vissa marker och vägar kommer att ske under våren, förningarna besiktas av behovet och dokumenterar.

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. FÖR SUNNE KOMMUN OCH RELACOM MÖTET.

4§

EKONOMISK RAPPORT

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapport och prognosen ser fortsatt bra ut. Upparbetat är till dags dato 113km av de beräknade 125km som vi baserat budgeten på. Det återstår en del arbeten inom området men om kalkylen håller behövs eventuellt inga ytterligare medel hämtas in från medlemmen.

Vi konstaterar att antalet ÄTA som föreningen mottagit blivit fler, men att snittpriset är det samma.

MEDLEMSLÄGET

Syd: 179 Öst:179 Väst: 157 Nord: 33 TOTALT: 548 Därutöver ca 52st anslutningar

5§

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Tommy Larsson fortsätter att undersöker frågan kring hyreshus inom område NORD så att besked kan lämnas till berörda parter, Relacom och Sunne Kommun är behjälplig i frågan.

HEMSIDAN

Tommy Larsson ber Fredrik Stoden uppdatera hemsidan med information som rör driftsättningen och de fortsatta arbeten som rör det.

§6

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.

§7

ÖVRIGT

Fredrik Jonsson redogjorde för kontakten med Forshaga Kommun och de fastigheter som ligger på Forshaga sidan. Kalkylen som Relacom tagit fram diskuterades kort och en diskussion följde kring de 2 fastigheter som ligger i Örbäcken.

Beslut fattades att Fredrik skulle genomföra liggande förslag rörande Örbäcken inom ramen för det pågående projektet. Fredrik sköter kontakten med Forshaga kommun, Relacom samt de fastigheter som ligger på Forshaga sidan.

ÖVRIGA FRÅGOR.

Finns redovisade under aktuell paragraf.

§8

Nästa möte hålls tisdag 5/11 - 2013 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson.

§9

Kjell tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Östra Ämtervik 2013-10-02

med pennan

.....

Kjell Nilsson

.....

Fredrik Jonsson