

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 13 EMTERVIKSFIBER.

TID: 2013-07-02 KL. 18:00

PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Fredrik Jonsson, Fredrik Stodne, Leif Östlund Tommy Larsson, Peter Hilmeresson och Bengt Jansson.
S-Å Berg RELACOM
Erik Larsson Sunne Kommun

1§

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2§

Föregående protokoll lades till handlingarna.

3§

RELACOM informerade om vad som hänt sedan förra mötet: Fyra grävlag är igång. Forsås, som kör hela sommaren är klara uppe vid Krönström på Rådom, fortsätter norrut. MS Gräv kör hela sommaren, kör Stavik-Örbäck och fortsätter därefter i Fasterud. Markfast har semester v.27-28. Pettersson kör Västmyr-Högberg har två veckor semester och flyttar därefter till Prästbol.

För närvarande är det kabelanvisning som är flaskhalsen för grävlagen. Trots detta har Bössvikens stationsområde schaktats färdigt. Där börjar det blåsas fiber under nästa vecka. Samma firma anlitas för att blåsa hela sträckan Bössviken- Sunne. Ny stäckning i Sunne blir Torvänsvägen från Vittebykorset fram till Storgatan. Erik Larsson åtar sig att ordna markavtal med Sunne Kommun på denna stäckning.

Rörtryckningen är klar hela sträckan Bössviken – Sunne. Antalet tryckningar följer budget, dock är varje tryckning några meter längre än som antogs.

Berg poängterade att stakning måste göras innan kabelanvisning sker.

Berg kommer att kontakta grävfirman ang. vägen mellan Gårdsjö och Hagaby, där kanaliseringen hamnat över två vägtrummor.

Berg och Tommy Larsson åtog sig att kontakta Aleris AB och Telia Operator Business angående anslutningar till Gylleby Behandlingshem.

Berg sade att det nu finns fyra depåer, varav Östmansby kommer att stängas utan att någon ny är planerad.

Samförläggning med Fortum är aktuell i Bogerud.

Efter att Berg överlämnat faktura för juni månad lämnade han och Larsson mötet.

4§

MEDLEMSLÄGET

Syd: 171 Öst: 165 Väst: 156 TOTALT: 492

Hittills har 56 km upparbetats, vilket är 46 % av den uppskattade totala sträcken. 80 % av denna stäcka har kunnat plöjas. Detta har inneburit att det är god balans mellan kostnaderna och prognosen. Det är inte i dagsläget aktuellt med någon extra utdebitering.

Väst har varit i kontakt med Länsstyrelsen med anledning av bidragsavslaget och förklarade att området utvidgats. Handläggaren visade positiv inställning till informationen.

5§

Leif Östlund ville ha in rapporter på de skador som åsamkats under arbetet. Detta för att återställningsarbetet kan komma i gång snarast.

Fredrik Jonsson informerade om att han sköter kontakten med Forshaga Kommun.

6§

Inga skrivelser har inkommit sedan förra mötet.

7§

Föreningen har fått offert på inmätning av kanalisationen. Mötet beslutade någon inmätning inte är aktuell i annat fall än den tidigare beslutade inmätningen.

Leif Östlund presenterade en blankett för "Avtal om fastighetsanslutning Hyreshus". Förslaget diskuterades.

8§

Nästa möte bestämdes till tisdag 6/8 kl. 18:00, samma plats.

9§

Kjell Nilsson avslutade mötet kl. 20:20.

Östra Ämtervik 2013-07-02

Kjell Nilsson

Bengt Jansson

.....

.....

Kjell Nilsson, ordf.

Bengt Jansson, sekr.

