

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 20 EMTERVIKSFIBER.

TID: 2014-02-12 KL. 18:00

PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, Stefan Henriksson, Fredrik Jonsson, Sten-Åke Berg RELACOM.

FRÅNVARANDE: Tommy Larsson, Fredrik Stodne, Bengt Jansson

1§

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2§

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna.

3§

Sten-Åke Berg lämnade över fakturan för upparbetad period.

Sten-Åke Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen:

- Kommande vecka kommer sista fiber-blåsningen i området att genomföras, bortsett från de sträckor där fiberkabel med felande toleranser finns, de åtgärdas så snart besked kommit från leverantören efter felsökning.
- Hus för hus anslutning i Visterud växelområde påbörjas. Arbetet löper från öster in mot de centrala delarna av området.
- Visterud växelområde beräknas följa tidigare avisering för färdigställarn. Det vill säga sista datum för inkoppling och driftsättning är 31/3 – 2014
- Under Angersby växelområde finns några fastigheter där pågående felsökning sker, och åtgärder sker så snart felkälla är identifierad.
- Ett försök att färdigställa de fastigheter som återstår vid område Nord med sträckning mot Torvnäs, kommer att ske till veckan, då markförhållandena bedöms som gynnsamma på grund av det mildare vädret. Vid samma avrop åtgärdas de sent tillkomna fastigheterna under december-februari.
- Område Nord förväntas följa tidigare avisering för driftsättning, vilket är Maj månad - 2014.

- De fastigheter som kommer in som eftermarknad, under respektive förening, kommer att kopplas in med fiber i augusti månad. Detta gäller inte de fastigheter som rapporterades in under perioden när det ordinarie projektet pågick.
- Ett förtydligande: den person som ringer runt för att kontrollera kopplingen mellan växel och fastigheten är inte samma person som sedan genomför felsökningen i nätet.

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. RELACOM MÖTET.

4§

EKONOMISK RAPPORT

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapporten och prognosen ser fortsatt bra ut. Med den mottagna fakturan inräknad ligger budgeten fortfarande i linje med uppsatta förväntningar.

MEDLEMSLÄGET

Syd: 179 Öst: 180 Väst: 158 Nord: 36 TOTALT: 553 Därutöver ca 52st anslutningar Eftermarknad kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

5§

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Inga pågående aktiviteter redovisade.

§6

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.

§7

ÖVRIGT

En kort diskussion kring frågan om eftermarknad gjordes. Frågan om dessa tillkommande anslutningar och vilken debiteringsmodell som skall tillämpas stöttes och blöttes. Beslut fattades att anslutningar som antas mellan 1/1 till och med 30/3 – 2014 av respektive förening kommer att debiteras enligt nedan:

- **Insatsen om 15100SEK + administrationsavgift 3000SEK + den faktiska grävkostnaden (exklusive kanalisationsmateriel, som ingår i insatsen)**

Leif Östlund redovisade kontakten med företaget som föreningarna för förhandlingar med angående inmätningen av fibernätet. Arbetet med inmätningen av nätet kommer att påbörjas under mars månad och framåt. Ingen bortre tidsgräns är angiven för när det förväntas vara klart, men i och med att projektet är så pass stort, får vi räkna med några månaders arbete.

En kort diskussion fördes kring hur medlemmarna som fått sina tjänster upplevde dem. Vi kan konstatera att de medlemmar som gått över till fiber är mycket nöjda med kvaliteten på alla produkter det vill säga, TV, Internet och Telefon samt även vid trådlösa anslutningar.

Övriga "övrigt" punkter Finns redovisade under aktuell paragraf.

§8

Nästa möte hålls onsdag 19/3 - 2014 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson.

§9

Kjell tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Östra Ämtervik 2014-02-12

med pennan

.....

.....

Kjell Nilsson

Fredrik Jonsson