

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 18 EMTERVIKSFIBER.

TID: 2013-12-04 KL. 18:00

PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, Tommy Larsson, Fredrik Stodne, Fredrik Jonsson, Sten-Åke Berg RELACOM.

FRÅNVARANDE: Bengt Jansson

1§

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2§

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna.

3§

Sten-Åke Berg lämnade över fakturan för upparbetad period.

Sten-Åke Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen:

- **Område Norra och Södra Ås har besiktigats och felaktigheter i sträckningen vid ca 20 berörda fastigheter åtgärdas med ny kanalisation. Det berörda området beräknas vara färdigställt under kommande vecka.**
- **Tillståndet från trafikverket har nu inkommit och schaktning från kommungränsen mot Örbäcken Forshaga påbörjas och beräknas vara klart inom kort.**
- **Område Nord med sträckning mot Torvnäs genomförs nu och området förväntas vara klart inom någon vecka. Några delar av område Nord kommer på grund av tjälen att senareläggas och färdigställas när så medges.**
- **Alla depåer som använts är nu uppstädade och avslutade. En depå återstår för att försörja område Nord med material.**
- **En kort diskussion och genomgång av eventuella återstående markarbeten redovisades, eventuella kvarvarananden åtgärdas inom kort.**
- **Antalet fibersvetsare har nu utökats och det är idag sex stycken som arbetar i driften. De är fördelade på både stammarbete så väl som kund anslutningar.**

- Blåsning av kundfiber pågår för fullt och arbetet med Angersby växelområde påbörjas nu.
- Installationen av elektroniken i fastigheterna fortsätter, leveranserna av elektroniken har haltat lite men Telia undersöker problemet och vi förväntar oss att det skall lösa sig.
- Beslut om vem som får uppdraget med patchning i växlarna har ej inkommit, men det förväntas inte påverka datum för driftstart för respektive växel.
- Driftsättningen följer enligt tidigare avisering, med justering för två växlar:
Bössviken: Framflyttad till senast 15/12 –2013, Prästbol: Framflyttad till senast 15/12 – 2013
- För att kontrollera att kopplingen från växeln ut till den berörda fastigheten blivit korrekt kommer var fastighet att ringas upp och ombedjas koppla ur och i medieomvandlaren en gång.
- Projektet är nu stängt, inga ytterligare medlemmar tas nu upp i det ordinarie projektet.

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. RELACOM MÖTET.

4§

EKONOMISK RAPPORT

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapporten och prognosen ser fortsatt bra ut. Den faktura som levererades vid mötet innehåller i stort sett bara materiel. Det återstår arbeten inom område Nord men kalkylen ser ut att följas. Som det ser ut just nu behövs inga ytterligare medel hämtas in från medlemmen.

MEDLEMSLÄGET

Syd: 179 Öst: 180 Väst: 158 Nord: 36 TOTALT: 553 Därutöver ca 52st anslutningar

5§

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Fredrik Stodne undersöker möjligheten till att hålla ytterligare en informationsdag där inbjudna operatörer kan presentera sina produktportföljer och där medlemmen kan ställa frågor och teckna abonnemang. Föreslaget är att informationsdagen bör ske under mitten av januari.

§6

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.

§7

ÖVRIGT

Finns redovisade under aktuell paragraf.

§8

Nästa möte hålls onsdag 15/1 - 2014 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson.

§9

Kjell tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Östra Ämtervik 2013-12-04

med pennan

.....

Kjell Nilsson

.....

Fredrik Jonsson