

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 14 EMTERVIKSFIBER.

TID: 2013-08-06 KL. 18:00

PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Fredrik Jonsson, Fredrik Stodne, Leif Östlund Tommy Larsson, Peter Hilmersson och Bengt Jansson.
Elisabeth Johansson RELACOM

1§

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2§

Föregående protokoll lades till handlingarna.

3§

RELACOM informerade om vad som hänt sedan förra mötet: Fyra grävlag är igång.

Forsås, kör Askersby-Rådom och fortsätter därefter Gårdsjö väster om sjön.

MS Gräv kör Vitteby och stammen klart till Sunne. Därefter görs klart i Högberg.

Pettersson fortsätter i Visterud, tar en veckas semester och fortsätter därefter från Nolbergsviken och vidare österut.

Markfast, kör Gårdserud österut mot Åsen och Höjdarna.

Elisabeth fortsatte att informera om att fiber nu är blåst sträckan Sunne station till Torvnäs.

Blåsningen fortsätter v. 34 sträckan Torvnäs – Bössviken.

Tryckningsjobbet återupptas v. 34 med Olsätersvägen.

Hon sade att Telia skickar alla mediaconvertrar samtidigt.

P.g.a. att leverans skett till fel plats önskade Elisabeth hjälp att flytta 30 trummor från Ingersby till depåerna i Rådom och Hagaby. Beslutades att göra beställning hos Jimmy Lennartsson.

Två skåp måste flyttas i Södra Ås p.g.a. felplacering. De flyttas på Relacoms bekostnad.

Elisabeth informeras om att kanaliseringen ligger synlig en kortare bit mellan Stavik och Fasterud.

Kanaliseringen till fyra fastigheter inom Forshaga Kommun diskuterades. Fredrik Jonsson lovade sköta kontakten.

4§

MEDLEMSLÄGET

Syd: 176 Öst: 168 Väst: 156 Nord: 30 TOTALT: 530

Hittills har 77 km upparbetats, vilket är 63 % av den uppskattade totala sträcken. 87 % av denna stäcka har kunnat plöjas, vilket är en höjning med 2% sedan förra månaden. Detta innebär en prognos som pekar på ett pris som ligger klart under tidigare beräkningar.

Med dagens gräv hastighet närmar vi oss dock ett likviditetsproblem, innan kanalisations- och projektbidragen betalas ut.

5§

Anders Eriksson har grävt 250 meter av totalt 800 meter. Han kommer att kontaktas under veckan.

6§

Inga skrivelser, att behandla, har inkommit sedan förra mötet.

7§

Påminnes om att senaste nyhetsbrevet kom den 11/6.

Beslutades att lämna frågan om inmätning av kanaliseringen öppen.

Undertecknad informerade om att jag flyttar till Skåne och avtackades.

8§

Nästa möte bestämdes till tisdag 4/9 kl. 18:00, samma plats.

9§

Ordföranden avslutade mötet kl. 19:20.

Östra Ämtervik 2013-08-06

.....

Kjell Nilsson, ordf.

.....

Bengt Jansson, sekr.