

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 19 EMTERVIKSFIBER.

TID: 2014-01-15 KL. 18:00

PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, Tommy Larsson, Stefan Henriksson, Fredrik Jonsson, Jane Garnham, Sten-Åke Berg RELACOM.

FRÅNVARANDE: Fredrik Stodne, Bengt Jansson

1§

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2§

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna.

3§

Sten-Åke Berg meddelade att det inte fans någon faktura att överlämna vid detta tillfälle.

Sten-Åke Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen:

- Område Norra och Södra Ås återstår vissa arbeten längs ledningens sträckning, som kommer att genomföras under våren/sommaren när markerna så tillåter. Men att samtliga fastigheter kommer att få tillgång till fibernätet enligt tidigare avisering.
- Schaktning från kommungränsen mot Örbäcken Forshaga är färdigställd och fiber har blåsts in i kanalisationen.
- Vid område Nord med sträckning mot Torvnäs återstår några få delar. En handfull fastigheter som återstår kommer att färdigställas under våren när markerna så tillåter. Driftstarten av området är planerad till Maj månad.
- En genomgång av samtliga medlemslistor pågår för att säkerställa att den tekniska utrustningen som levereras av Telia blir korrekt. Idag fattas det portar i några av växlarna som inte Telia beställt och levererat. Detta beställnings problem förväntas åtgärdas skyndsamt så att medlemmarna kan anslutas fullt ut.
- Till våren kommer en genomgång att ske så att eventuella återställningar som ännu inte hunnits med färdigställs, som exempel, öppna brunnar och upplag med stensamlingar.

- Blåsning av kundfiber pågår för fullt och arbetet med område Visterud växelområde påbörjas nu kommande vecka.
- Antalet fibersvetsare i driften under kommande period är 4 – 6 styckena. De är fördelad på både stammarbete så väl som kund anslutningar.
- En utredning pågår för att hitta orsaken till tolerans-felen på en 144 fiber-kabel, detta fel återfinns på två skilda sträckningar och berör ca 100 anslutningar i områden redan satta i drift. Löpande information kommer att ges till föreningarna när åtgärd kommer att ske och vilka driftstörningar det kan medföra för berörda medlemmar.
- Driftsättningen kommer att bli påverkad av felet på 144 fiber kabeln, samt försenade materielleveranser. Först och främst innebär det förskjutning av driftstarten växel-område Angersby som senareläggs till den 15/2 – 2014. I övrigt följer tidplanen enligt tidigare avisering
- För att kontrollera att kopplingen från växeln ut till den berörda fastigheten blivit korrekt har var fastighet ringts upp och ombetts koppla ur och i medieomvandlaren en gång. Detta arbete har inte till fullo haft det utfall som önskats, då fastighetsägarna inte gått att nå i den utsträckning som varit önskvärt, men arbetet fortsätter som planerat.
- Den planerade slutbesiktningen av nätet kommer att ske någon gång under sommaren.

EFTER DENNA PUNKT LÄMNAR REPR. RELACOM MÖTET.

4§

EKONOMISK RAPPORT

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapporten och prognosen ser fortsatt bra ut. En kort diskussion kring årsredovisningen och kontering gjordes. Inledande kontakter har gjorts med revisorn och kompletterande underlag lämnas över enligt överenskommelse.

MEDLEMSLÄGET

Syd: 179 Öst: 180 Väst: 158 Nord: 36 TOTALT: 553 Därutöver ca 52st anslutningar

5§

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Inga pågående aktiviteter redovisade.

§6

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.

§7

ÖVRIGT

En kort diskussion kring frågan om inmätning av fibernätet gjordes. För och nackdelar med inmätningen av nätet diskuterades åter. Beslut fattades att en inmätning av nätets hela sträckning, inklusive individuella kundanslutningar, skall göras. Leif Östlund undersöker priser och vilket företag som föreningarna gemensamt skall anlita för inmätningen.

Övriga "övrigt" punkter Finns redovisade under aktuell paragraf.

§8

Nästa möte hålls onsdag 12/2 - 2014 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson.

§9

Kjell tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Östra Ämtervik 2014-01-15

med pennan

.....

Kjell Nilsson

.....

Fredrik Jonsson