

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 21 EMTERVIKSFIBER.

TID: 2014-03-19 KL. 18:00

PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmeresson,
Fredrik Stodne, Tommy Larsson, Fredrik Jonsson,
Sten-Åke Berg RELACOM.

FRÅNVARANDE: Bengt Jansson

1§

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2§

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna.

3§

Sten-Åke Berg lämnade över fakturan för upparbetad period.

Sten-Åke Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen:

- Det formella arbetet på Angersby Växel är nu avslutat. Några fastigheter kvarstår för anslutning, bland annat eftermarknad.
- De sträckor där fiber som uppvisat felande toleranser, har nu blivit godkända och fibern kommer inte att behöva skiftas. Detta innebär att inget driftstop behöver planeras som tidigare aviserats för de berörda områdena.
- Fler portar som är beställda till fastigheter under Östra Ämterviks växel kommer att levereras under maj månad.
- De fastigheter som har anmälts efter ordinarie projektets färdigställarn, så kallade eftermarknad, kommer om möjligt anslutas under juni månad.
- Fiberblåsning har påbörjats för område Nord och pågår en tid framåt.
- Elektroniken till fastigheterna inom område Nord har ännu inte levererats av Telia, vilket innebär att installation i fastigheterna inte kan påbörjas förrän vid leverans.
- Driftsättning och inkoppling för område Nord har ändrats från maj månad till senast utgången av juni månad.

- Återställning av de anslutningar i Norra/Södra Ås som inte blev klara innan tjälen gick i marken kommer att komma nästa vecka att åtgärdas.
- De brunnar som idag står öppna och där arbeten med fiber nu är avslutade kommer att läggas igen inom de kommande veckorna.
- Arbetet med att ansluta in fastigheterna i Visterud växel så kallad patchning påbörjas nu och skall vara klart senast den 31/3 – 2014. Fastigheterna driftsätts i och med det hus för hus och kan då få access till nätet.
- En kort genomgång av ärenden hos Trafikverket redovisades och en kort diskussion följde, där några punkter skulle undersökas närmare.

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. RELACOM MÖTET.

4§

EKONOMISK RAPPORT

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapporten och prognosen ser fortsatt bra ut. Med den mottagna fakturan inräknad ligger budgeten fortfarande i linje med uppsatta förväntningar, med en viss justering neråt i utfallet för område Nord.

MEDLEMSLÄGET

Syd: 180 Öst: 183 Väst: 156 Nord: 36 TOTALT: 555 Därutöver ca 54st anslutningar

5§

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Inga pågående aktiviteter redovisade.

§6

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.

§7

ÖVRIGT

Leif Östlund redovisade att den geografiska inmätningen av nätet nu påbörjas och att kontinuerlig inrapportering till Relacom kommer att ske, så att nätet kan kontinuerligt dokumenteras och föras in i, bland annat Ledningskollen.

En diskussion om årsstämman gjordes, olika alternativ diskuterades och maj månad skall undersökas som alternativ för stämman.

Övriga "övrigt" punkter Finns redovisade under aktuell paragraf.

§8

Nästa möte hålls onsdag 23/4 - 2014 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson.

§9

Kjell tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Östra Ämtervik 2014-03-19

med pennan

.....

Kjell Nilsson

.....

Fredrik Jonsson